




План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. газовой котельной, расположенной по адресу:
Волгоградская область, г. Бабаево ул. Садовая д. 3А

№ п/п	Наименование работ по видам оборудования	Кол-во компл. оборудо вания, шт.	Срок выполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении
1	Газовое оборудование				
1.1	осмотр, проверка технического состояния;	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.2	проверка работы горелок на всех режимах;	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.3	проверка работоспособности запорных устройств горелок;	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.4	проверка по показаниям пламени;	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.5	Проверка разъемных и винтовых электрических соединений газовой горелки.	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.8	Проверка работы электромагнитного клапана	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	

газовой горелки.					
1.4	Опрессовка оборудования газовой горелки	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.5	Очистка фильтра газовой горелки.	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
1.6	Проверка срабатывания защитных устройств газовой горелки	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
2	Внутренний газопровод низкого давления				
2.1	Осмотр, проверка технического состояния:	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
2.2	Проверка герметичности резьбовых и фланцевых соединений газопровода и газового оборудования котельной.	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
2.3	Устранение возможных утечек газа.	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
2.4	Проверка на плотность резьбовых соединений и сварных стыков	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
2.5	Проверка хода и плотности закрытия газовых шаровых кранов	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
2.6	Контрольные замеры давления газа.	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3	Приборы КИП и автоматики				
3.1	Проверка настройки автоматики безопасности	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.2	Проверка настройки автоматики регулирования	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	

3.3	Проверка установки шкал приборов на «ноль»	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.4	Проверка работы устройств дистанционного контроля	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.5	Продувка импульсных линий	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.6	Вскрытие и чистка блоков автоматики	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.7	Комплексная проверка работы автоматики защиты	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.8	Техническое обслуживание котлоагрегатов - проверка всех подключений	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
3.9	Аварийный сигнал автоматики безопасности котельной	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4	Теплоэнергетическое оборудование				
4.1	Корректировка режимов теплоэнергетики	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.2	Контроль воздухо-химического режима	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.3	Очистка теплообменных поверхностей	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.4	Очистка выхлопки отходящих газов и трубы газохода	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.5	Проверка всех уплотнительных прокладок и шнуров	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	

4.6	Проверка теплоизоляции установочной плиты для горелки и котла	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.7	Проверка всех подключений на стороне греющего контура	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.8	Проверка герметичности подружной гильзы	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.9	Очистка смотрового стекла на установочной плите для горелки	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.10	Проверка легкости хода и герметичность смесителя	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.11	Проверка герметичности трубы газохода	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.12	Проверка настройки горелки (по составу уходящих газов)	4	01.09.2025	ООО «Аникор»	
4.13	Техническое обслуживание следующего вспомогательного оборудования (в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-производителей): насосное оборудование, арматура, электроприводы, предохранительные клапаны, воздухоотводчики, расширительные баки, фильтры, прибор учета воды.	2	01.09.2025	ООО «Аникор»	

Заместитель главы округа, начальник
управления городского хозяйства

О. А. Барахоса